

**INFORME MAYO/2025**

DE : Felipe Pérez C.
Ingeniero Constructor

A : Miguel Muñoz Verdugo
Secretario Comunal de planificación

mat : Envía informe correspondiente al mes de mayo/2025, de acuerdo con Decreto Alcaldicio N° 550 de fecha 29 de enero de 2025, que aprueba contrato

COMETIDO: "REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN COMUNAL PMU, FRIL, CIRCULAR 33 Y FNDR."

1.- ESTADO DE OBRAS DURANTE MAYO DE 2025:

2025	
PROYECTO	ESTADO
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL SANTA MONICA	EN EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE PASAJES VILLA BETANIA	A LA ESPERA DE RECEPCIÓN SERMU
MEJORAMIENTO DE PASAJES VILLA BENJAMIN KAPLAN	EN EJECUCIÓN
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA INTEGRAL	OBRA PARALIZADA
CÁMARAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA	OBRA PARALIZADA

2.- AVANCES POR PROYECTO**2.1.- CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL SANTA MÓNICA**

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO.
Durante el mes de abril, se comienza la ejecución de nuevo diseño.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2.3.- MEJORAMIENTO DE PASAJES VILLA BETANIA

ACTIVIDAD	
	DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO.
Proyecto se encuentra ejecutado, en proceso de recepción SERVIU.	

2.5.- MEJORAMIENTO DE PASAJES VILLA BENJAMÍN KAPLAN

ACTIVIDAD	
	DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO.
Proyecto se encuentra en ejecución.	
Durante el mes de mayo se ejecutaron partidas de relleno de drenes con bolones y hormigonado de calzada.	



al

REGISTRO FOTOGRÁFICO



RELLENO DE DREN PASAJE LOS CIPRESES



HORMIGONADO PASAJE LOS CIPRESES

2.6.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA INTEGRAL, COMUNA DE PADRE HURTADO

ACTIVIDAD	
	DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO.
Proyecto se encuentra ejecutado en un 100%.	
A la fecha se realizan labores de confirmación de datos de usuarios de los botones de pánico por parte de DIDECO.	

2.7.- CÁMARAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA

ACTIVIDAD	
	DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO.
Proyecto se encuentra con paralización de obra debido a tramitación de empalme con CGE.	



MUNICIPALIDAD

