



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación
Unidad de Proyectos

INFORME ABRIL 2026

DE : **Guido Jara Orellana**
Ingeniero Civil OCCC
Oficina de Proyectos – SECPLA

A : **Miguel Muñoz Verdugo**
Secretaria Comunal de Planificación

MAT : " Obtención informe favorable Serviu proyectos de inversión, comuna de Padre Hurtado, FMDR, circular 33 y sectoriales, PMU, PMB".

Padre Hurtado, abril 2026

En función del cometido descrito en antecedente, señalado como se realizan diversas labores en la revisión y levantamientos de los distintos proyectos de pavimentación que se presentaran a Serviu Metropolitano para elaboración, presentación y aprobación de Informe Favorables.

Particularmente para el mes en curso, las labores realizadas son el desarrollo del proyecto Serviu:

I. LEVANTAMIENTO Y REINGRESO PROYECTO OBSERVACIONES PARA OBTENCION DE INFORME FAVORABLE PAVIMENTACION PASAJE EL PROGRESO ENTRE CALLE RIO ACONCAGUA Y CALLE LOS SILOS COMUNA DE PADRE HURTADO REGIÓN METROPOLITANA CODIGO SERVIU N° 75235

Dicho reingreso de proyecto se realiza conforme a observaciones realizados por revisión de observaciones del día

24/03/2026 y pronunciamiento municipio:



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación
Unidad de Proyectos

Observaciones - Solicitud 84958 - Proyecto 75235 - PAVIMENTACION PASAJE EL PROGRESO ENTRE CALLE RIO ACONCAGUA Y CALLE LOS SILOS, COMUNA DE PADRE HURTADO.

Jorge Amado Orsillana

mar 24 mar. 6:42 p.m.

Parace que este mensaje está en inglés

Traducir al español

Estimado Proyectista,

De acuerdo a la revisión de los antecedentes presentados con fecha 23/02/2026, se observa lo siguiente:

LEGAL

1.1 En atención a lo informado por proyectista, en relación a que la vía se diseñara como pasaje y solera pinto 5, se solicita aclarar concordancia con plano municipal, el cual indica diseño con solera pinto 15.

TÉCNICO

2.1 Se reitera. En atención a los antecedentes legales presentados, se solicita generar el diseño de la vía como calle (solera pinto 15) o pasaje según corresponda. Se aclara que es factible que el proyecto considere solera pinto 15 tal como indica plano DOM.

2.2 Se reitera. En caso de considerar el perfil de vía el progreso con pinto 15 (según lo indicado en perfil tipo de plano DOM), se solicita generar diseño en concordancia con lo indicado.

2.3 Se reitera. En atención a lo informado por proyectista, en relación a que la vía se diseñara como pasaje y solera pinto 5, se solicita que el proyecto generado este en concordancia con lo

- a) Para lo anterior se realiza desarrollo, levantamiento de observaciones y presentación de la ingeniería pavimentación del proyecto en referencia a través de Solicitud de ingreso y autorización a Serviu Metropolitano del Proyecto a plataforma Pavel a partir del diseño geométrico y planos tipo Serviu Metropolitano:



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación
Unidad de Proyectos

b) Memoria de Cálculo.



Proyecto: PAVIMENTACIÓN PASAJE EL PROGRESO ENTRE CALLE RIO ACONCAGUA Y CALLE LOS SILOS COMUNA DE PADRE HURTADO REGIÓN METROPOLITANA CÓDIGO SERVIU N° 75235

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN

PAVIMENTACION PASAJE EL PROGRESO ENTRE CALLE RIO ACONCAGUA Y CALLE LOS SILOS COMUNA DE PADRE HURTADO REGIÓN METROPOLITANA
CÓDIGO SERVIU N° 75235
M E M O R I A

1.- INTRODUCCION

La presente Memoria se refiere a las Obras de Pavimentación para Pasaje El Progreso Entre Calle Rio Aconcagua y Calle Los SiLOS Comuna De Padre Hurtado, través de asfalto. Se ha indicado la señalética necesaria para mantener la seguridad tanto para peatones como para vehículos.

2.- ANTECEDENTES PRELIMINARES

A continuación, se emanan los antecedentes preliminares que condicionan la elaboración del presente diseño de pavimentación:

- a) Ensayo Mecánica de Suelos Laboratorio
- b) Levantamiento Topográfico proporcionado por esta ingeniería.
- c) Información Perfil Calle entregada por la Municipalidad de Padre Hurtado.
- d) Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Municipalidad de Padre Hurtado dentro de las políticas de conservación y recuperación comunal, ha establecido como la necesidad de intervenir y dar solución de Pavimentación a varias calles de la comuna siendo Pasaje El Progreso una de ellas, con un plan consistente en el mejoramiento del pavimento existente debido al nivel de servicio que presenta.

El proyecto considera la pavimentación de calzada con Asfalto espesor 0.04 m 6.006 – 3.006 M sobre una base estabilizada de 15 cm de espesor CBR >200% y sub base estabilizada de 15 cm de espesor CBR >50%. Las soleras a proyectar corresponden a tipo "A" plato 5 cm.

c) Elaboración y ajuste Presupuesto oficial estimativo:

SERVIO METROPOLITANO
 SUBDIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS VIALES
 SECCIÓN REV E IN SP. DE PROYECTOS Y OBRAS PARTICULARES

CÓDIGO SERVIU N° 75235

PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIA

Proyecto: PAVIMENTACION PASAJE EL PROGRESO ENTRE CALLE RIO ACONCAGUA Y CALLE LOS SILOS

PASAJE EL PROGRESO ENTRE CALLE RIO

Dirección: ACONCAGUA Y CALLE LOS SILOS

Sector: Público,

Etapa: Urgia

Comuna: Padre Hurtado

ITEM	DESIGNACION	UNIDAD	CANT	P. TOTAL	
				U.F.	U.F.
5	Base chancada CBR<50%	m3	232,74	0,972	228,22
17	Calzada concreto asfáltico e = 0,04 m.	m2	1.166,00	0,510	594,15
30	Cámara de inspección Con decantador	Nº	1,00	55,96	56,7
41	Cámara Tipo "B", tapa calzada, D = 1,30 m.	Nº	3,00	26,775	77,31
63	Densos Elementos de pav. y transporte	m3	20,42	1,760	34,66
69	Escarpe	m3	1.166,30	0,170	198,10
81	Impregnación base para carpeta asfáltica	m2	1.166,00	0,050	58,25
92	Preparación leonero, es compactado y compactado	m2	1.744,90	0,060	104,69
99	Rejilla fierro fundido para sumideros S-1 y S-2	Nº	3,00	5,780	17,34
113	Soleras Tipo A (rectas, curvas y rebagadas)	m	390,00	0,720	280,80
116	Sub-base estabilizada, 30% CBR < 50%	m3	174,75	1,560	272,11
122	Sumidero S-2 grande sin rejilla	Nº	2,00	26,610	132,24
134	Tubos D = 0,30 m., suministro y colocación	m	4,00	1,920	7,68
138	Tubos D = 0,40 m., suministro y colocación	m	91,00	2,560	232,05
154	Varillas de hormigón de cemento, e = 0,10 m.	m2	578,90	0,630	365,3
162	Zanja cubo dren	m3	28,70	2,250	61,08
F.L	Alojamiento 10% CBR < 20%	m3	524,5	0,900	471,83
TOTAL				U.F.	3.196,82

FLO: FUERA DE LISTADO OFICIAL.

JEFE SECCION DE REVISION E INSPECCION
 DE PROYECTOS Y OBRAS PARTICULARES



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación
Unidad de Proyectos

d) Elaboración documento Entre Calles.

SERVU SEROPOLITANO
 SUBSECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES
 SECCION REV. EN SP. DE PROYECTOS Y OBRAS PARTICULARES
 COD. SERVICIO N° 7204

PRESENTE OFICIAL DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y ADJUALLOSAS

PROYECTO PAVIMENTACION PASAJE EL PROGRESO ENTRE CALLE RIO ACONCAGUA Y CALLE LOS SILOS

SECTOR FAMILIO
 COMUNA PADRE HURTADO

CALLE	ENTRE CALLE	CALZADA		TIPO PAVIM.		VEREDA	
		LARGO (M)	ANCHO (M)	ESPESES (M)	ANCHO (M)	USO (M)	USO (M)
PASAJE EL PROGRESO	ENTRE CALLE RIO ACONCAGUA Y CALLE LOS SILOS	100,7	6,0	3400.000	5,0	VAR. LA-15	6,0

JEFES DE SECCION REVISION E IMPRESION DE PROYECTOS Y OBRAS PARTICULARES

e) Reingreso proyecto a Serviu:

Reingreso Observaciones - Solicitud 84958 - Proyecto 75235 - PAVIMENTACION PASAJE EL PROGRESO ENTRE CALLE RIO ACONCAGUA Y CALLE LOS SILOS, COMUNA DE PADRE HURTADO.

Guido Jara D. guido.jara@serviu.cl
 para revalidaciones, Países, Zona Central, región

Jun 16 de 2020 a las 10:55:44, Desde F. Jara

Estimados por medio del presente, comunico a la instancia un nuevo instructivo de revisión de proyectos mediante adjunto link drive con observaciones levantadas del Proyecto 75235 - PAVIMENTACION PASAJE EL PROGRESO ENTRE CALLE RIO ACONCAGUA Y CALLE LOS SILOS, COMUNA DE PADRE HURTADO.

1475-Pavimentación Pasaje El Progreso - Anexo Rev ...

Quedo a la espera de sus comentarios e indicaciones por después cordialmente

Guido Jara D.
 Ingeniero Civil
 El mar, 24 mar 2020 a las 11:42 p.m. Jorge Amador Ovalle (jagad@serviu.cl) escribió:
Estimado Proyectista,

De acuerdo a la revisión de los antecedentes presentados con fecha 23/02/2020, se observa lo siguiente:

LEGAL

1.1 En atención a lo informado por proyectista, en relación a que la vía se diseña como pasaje y solera plinto 5, se solicita aclarar discrepancia con plano municipal, el cual indica diseño con solera plinto 15

TÉCNICO



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación
Unidad de Proyectos

Reingreso Observaciones - Solicitud 84958 - Proyecto 75235 - PAVIMENTACION PASAJE EL PROGRESO ENTRE CALLE RIO ACONCAGUA Y CALLE LOS SILOS, COMUNA DE PADRE HURTADO.

Guido Jara O. jun. 16 a las 11:08 a.m. (Días 7 días)

revisiorjpp jun. 16 a las 3:29 p.m. (Días 7 días)

Sección de Planificación y Obras de Pavimentación y Aguas Pluviales

TRABAJANDO PARA USTED

Unidad de Proyectos de Pavimentación y Aguas Lluvias
 Subdirección de Planificación y Obras de Pavimentación y Aguas Pluviales
 Servicio de Inspección y Revisión de Proyectos y Obras de Pavimentación y Aguas Pluviales
 Comuna de Padre Hurtado

II Por otra parte valida OBTENCION DE INFORME FAVORABLE PAVIMENTACION PASAJE SGT0 CANDELARIA ENTRE CALLE MARIANO LATORRE Y CALLE IGNACIO CARRERA PINTO COMUNA DE PADRE HURTADO REGION METROPOLITANA CODIGO SERVIU N° 75714:

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVIU METROPOLITANO

SUBDIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS VIALES
UNIDAD REVISIÓN E INSPECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS PARTICULARES
CODIGO SERVIU N° 75714

ORD.: N° 97247
ANT: PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIA
PAVIMENTACIÓN PASAJE SARGENTO CANDELARIA ENTRE
CALLE MARIANO LATORRE Y IGNACIO CARRERA PINTO
COMUNA DE PADRE HURTADO
MAT: INFORME FAVORABLEMENTE PROYECTO DEL ANT
SANTIAGO, 17/04/2026

A: INGENIERO PROYECTISTA SR(A). GUIDO ANDRES JARA ORELLANA

DE: JEFE UNIDAD REVISIÓN E INSPECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS PARTICULARES(S).

- 1.- Informe a Ud., que en atención a las facultades que confiere a este Servicio la legislación vigente, en particular los Arts 2.3.7 y 3.2.5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (O.G.U.C.), así como los Arts 11º y 12º de la ley N° 8.946 y ley N° 19.525, este Servicio ha revisado el proyecto del ANT, ingresado con fecha 19/08/2025, cuyo último ingreso de documentos es de fecha 19/08/2025, informándolo favorablemente y asignándole el CÓDIGO SERVIU N° 75714.
- 2.- Para la revisión del proyecto se han tenido especialmente presente el Título 7º del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y los artículos 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 y 3.2.5 de la O.G.U.C.
- 3.- El Presupuesto Oficial Estimativo adjunto tiene un costo de obras de: **1470,75 U.F.**
- 4.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 8.946 sobre Pavimentación Comunal en lo relativo al pago de Gastos de Inspección su monto ha sido fijado por Resolución N°38 del 04/02/2004 del Serviu Metropolitano.
GASTOS DE INSPECCION 0,2% DE 1470,75 U.F. = 2.942 U.F.
 Este pago debe efectuarse en la Tesorería Central del Serviu Metropolitano ubicado en calle Arturo Prat N° 48, 1º Piso, de Lunes a Viernes en horarios de 9 a 14 horas, presentando este oficio.
- 5.- El Contratista que solicita la Revisión e Inspección de Proyectos y Obras Particulares debe ingresar una fotocopia legible del Comprobante de Ingreso.



SECPLA
Secretaría Comunal de Planificación

